



Ngày 17/7/2011, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có chuyến công tác kiểm tra tiến độ Nhà máy Đạm Ninh Bình, dự án trọng điểm và ngành hóa chất và Quốc gia.

Nhà máy Đạm Ninh Bình xây dựng tại KCN Ninh Phúc (thị trấn Ninh Bình), công suất 560.000 tấn urê/năm, có tổng mức đầu tư trên 14.000 tỷ đồng (tổng ngân sách 667 triệu USD); thời gian hoàn thành dự kiến cuối năm 2011, đầu năm 2012. Đây cũng là một trong những dự án nhóm A trọng điểm hiện đang được Ngân hàng Phát triển Việt Nam cho vay đầu tư vốn tín dụng Nhà nước với số vốn vay 3.440 tỷ đồng (tổng ngân sách 215 triệu USD).

Sau 38 tháng thi công, dự án đạt tổng giá trị thực hiện khoảng 10.429 tỷ đồng, bằng 97,5% tổng mức đầu tư, trong đó phần xây lắp đạt 92% giá trị xây lắp, phần thiết bị đạt 98% giá trị thiết bị...

Kết quả kiểm tra cho thấy công tác thiết kế tiến độ thực hiện khi triển khai dự án dựn nay cơ bản hoàn thành. Việc mua sắm thiết bị đạt 98% tiến độ và bằng 98% kế hoạch. Công tác thi công xây lắp đạt 92% tiến độ và bằng 92% kế hoạch (chậm khoảng 5 tháng). Hiện nhà thầu đã cho chuyển thủ tục hồ sơ quản lý, Việc sơ y lò hơi số 1 đã hoàn thành và hiện sơ y lò hơi số 2,...

Dự án cũng đang có một số hạng mục chậm tiến độ, trong đó hạng mục thi công các khoan nhồi chậm tiến độ từ 4 đến 6 tháng. Một số thiết bị, chi tiết trong quá trình chuyển phát sinh hỏng hóc, nhân lực thi công thi u cấp cán bộ kỹ thuật công nhân trực tiếp trên công trường.

Ghi nhận những nỗ lực của chủ đầu tư, nhà thầu trong việc xây dựng dự án trước tình hình của ngành Hóa chất, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhận mạnh, đây là giai đoạn hết sức quan trọng của dự án, vì vậy, các đơn vị cần hết sức lưu ý lấy chất lượng công trình là tiêu chí số 1, dự kiến phải hoàn thành tháng 3/2012 có thể cung cấp ra thị trường sản phẩm đầu tiên.

Đưa phân bón tiếp tục phát triển ngoài hàng rào KCN, hết sức lưu ý đảm bảo an ninh công trường, cùng chủ đầu tư tích cực phối hợp công tác bảo vệ, tránh tình trạng mất mát thiết bị có thể làm ảnh hưởng, chậm tiến độ công trình.

Phó Thủ tướng cũng cho ý kiến gợi ý quy định mất số kiến nghị về tiến độ trả hồ sơ dự án, việc thành lập pháp nhân để làm công tác chuẩn bị, tích cực sản xuất kinh doanh khi nhà máy có sản phẩm./.

*(theo chinhphu.vn)*